

TIRELINE as
Ringeriksveien 243
1340 SKUI
Postboks 25 – 1306 Bærum Postterminal

INSTALLASJONSLOGG

Løftebukk/Sakseløfter, Type: _____

Serienr.....: _____

Kunde.....: _____

Installasjonsdato.....: _____

Løfteutstyret er forskriftsmessig kontrollert. Montering, smøring, ettersyn og sikkerhets-mekanismer er kontrollert og funnet i orden, slik at løfteutstyret kan settes i drift.

.....
Dato Eier av løfteutstyret Signatur

.....
Dato Navn på kontrollør Signatur

Sjekkliste

Sjekkliste for 2 søylede løftebukker med toppramme og bunnramme				
Type Kontroll:	Kryss av respektivt. Angi evt. Om etterkontroll nødvendig			Anmerkning
	I orden	Mangel	Etterkontroll	
Igangkjøring – intervall - årskontroll (Stryk det som ikke passer)				
Varselskilt montert				
Typebetegnelse/maskinplate				
Hovedbryter/elkoblinger				
Gummideler				
Løftelabber/løfteben				
Bærearmer				
Sikkerhetsbrytere/sikkerhetsmekanisme				
Kontroll med alle bærende bolter				
Kontroll av wire				
Kontroll av deksler				
Kontroll av kjede				
Kontroll av trinser og løpehjul				
Hydraulikkslanger og kuplinger slitasje				
Nivå hydraulikkolje/lekkasjer				
Kontroll av hydraulikksylindere				
Elektronikk/spenningsvern				
Funksjonstest alle funksjoner				
Underlag/armering				
Mekanisk slitasje				
Evt. Andre forhold	Spesifiser på neste side			

